

민간위탁사업 성과평가 결과

□ 개 요

- 위탁사무명 : 안성병원 접근성 개선사업(자체/직접)
- 수탁기관 : 경기도의료원
- 위탁기간 : 2024. 3. 5. ~ 2024. 10. 8.
- 위탁비용 : 70백만원(도비 100%)
- 평가기간 : 2024. 11. 29.

□ 평가 결과

○ 평가총괄표

구분	평가항목	평가지표(배점)	점수	평가내용
공통 지표 (38)	1.사업계획 (10)	1.1.사업계획의 구체성(10)	6	• 구체적인 사업계획 수립
	2.사업활동 (5)	2.1.도정 이행 노력(3)	3	• 도의 정책방침 이해, 도 정책과의 연계성 강화, 경기도 발전을 위한 노력
		2.2.시설 및 기자재 관리(2)	2	• 시설의 관리대장 작성을 통한 항목별 관리 등 ※ 시설형 사무만 평가(수익창출형 준용)
	3.인력관리 (13)	3.1.인력 효율성 제고(3)	3	• 인력배정 및 업무분장의 적정성
		3.2.사무 담당인력의 전문성(5)	5	• 전문지식과 경험 보유 여부
		3.3.근태관리(5)	5	• 근태관리 체계 구축 및 운영
	4.예산관리 (10)	4.1.예산 집행률(5)	5	• 예산액 집행액 신속집행
		4.2.예산집행 관리(5)	5	• 예산집행 관리체계 구축 및 운영
개별 지표 (62)	5.사업성과 (44)	5.1. 위탁사무별 사업성과지표 개발(22,22)	44	• 공사관리체계 구축(정량) • 안전관리(정량)
	6.지도점검, 감사 등 이행(8)	6.1.지도점검, 감사 등에 대한 이행률(5)	5	• 위탁사무 관련 (회계)감사, 정산검사, 지도·점검, 성과평가, 외부기관 지적 사항, 개선 사항 등에 대한 이행률
		6.2.지도점검, 감사 등에 대한 이행 노력도(3)	3	• 위 이행률 내용에 대한 이행 노력도
	7.이용자 만족도(10)	7.1.이용자 만족도 조사(5, 5)	10	• 이용자에 대한 만족도 조사
감점사례 (△10)		8.1.임금체불 여부	-	-
		8.2.법정부담금 의무준수 여부		
		8.3.고용유지 노력		
		8.4.위탁사무 지연처리 등		
		8.5.금지사항 준수여부		
		8.6.중대재해처벌법 관련 ‘안전·보건 의무조치 미이행		
총점		100	96	

○ 평가항목별 평가결과

- (사업계획의 구체성) 사업목적, 세부사업계획을 수립 후 사업 추진완료, 사업비 집행계획 및 세부사업의 성과지표와 정량지표 미설정으로 보완 필요
- (사업활동) 도의 정책방침 이해등 도정 이해를 위해 노력하였고 인근 아파트와의 협약서를 작성하는 등 시설물 관리 책임 소재를 명확히 하였음
- (인력관리) 경기도의료원 안전관리팀의 인력배치 및 근태관리 체계 점검결과 사업 추진에 적절함
- (예산집행) 예산 집행률이 96.01%이고 사업계획에 따라 적절하게 집행됨
- (지도점검, 감사 등 이해) 점검기준일 기준 지도·점검, 감사 등 지적사항 발생하지 않았고, 향후 경기도 감사를 대비하여 서류 등 구비 상태 확인함
- (이용자 만족도) 시설물 인근 아파트 주민 개방 후 향후 만족도 조사 예정

□ 평가의견

○ (총평)

- 경기도의료원 기능보강 사업 추진목적 및 적합한 절차에 따라 사업완료

○ (주요성과)

- 인근 아파트 주민 병원 출입을 위한 경사로 및 출입문 설치 완료하여 민원 해소 및 접근성 개선에 기여함

□ 개선과제

○ 구체적인 사업계획 수립

- 사업계획 수립 중 사업비 집행계획 미수립으로 미흡했고 세부사업의 성과지표와 정량지표가 설정되어 있지 않은 부분 개선 필요