

등록번호	에너지산업과-13320
등록일자	2024. 12. 16.
결재일자	2024. 12. 16.
공개구분	비공개(5)



주무관	도민RE100팀장	에너지산업과장
안재용	박도준	전결 2024. 12. 16. 김연지
협 조		

## - '24년 전력자립 10만가구 프로젝트 - 민간위탁사업 성과평가 결과보고



**에너지산업과**  
**[도민RE100팀]**

# - '24년 전력자립 10만가구 프로젝트 - 민간위탁사업 성과평가 결과보고

## □ 개 요

- 위탁사무명 : 전력자립 10만가구 프로젝트
- 수탁기관 : (재)경기환경에너지진흥원
- 위탁기간 : 2024. 2. 29. ~ 2025. 1. 31.
- 위탁비용 : 5,156백만원(도비 100%)
- 평가기간 : 2024. 12. 13.(금)

## □ 평가결과

- 평가총괄표

부 문	평가항목	평가지표	측 정 (정량/정성)	배 점	점 수
공통부 문 (38)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획의 구체성(10)	정량,정성	10	9.50
	2.사업활동(3)	2.1도정 이행 노력(3)	정성	3	2.70
	3.인력관리(15)	3.1.인력 효율성 제고(3) 3.2.사무 담당인력의 전문성(5) 3.3.근태관리(7)	정성 정량 정량	3 5 7	2.58 4.30 6.16
	4. 예산관리(10)	4.1.예산 집행율(신속집행)(3) 4.2.예산집행 관리(7)	정량 정량	3 7	3.00 6.16
개별부 문 (62)	5.사업성과(44)	5.1.위탁사무별 사업성과지표(44)	정량,정성	44	39.08
	6. 질적수준제고(3)	6.1.대외적 우수사례 성과 창출 수준(3)	정성	3	2.64
	7. 지도점검 등(5)	7.1.지도점검, 감사 등 이행률(3) 7.2.지도점검, 감사 등 이행 노력도(2)	정량 정성	3 2	3.00 3.00
	8. 만족도(10)	8.1.이용자 만족도 조사(5, 5)	정량,정성	10	9.40
9.감점사례 (△12)		9.1.임금체불, 세금체납(△2) 9.2.법정부담금 의무준수여부(△2) 9.3.고용유지노력 등(△2) 9.4.위탁사무 지연처리 등(△2) 9.5.금지사항 준수여부(△2) 9.6.중대재해처벌법 관련 ‘안전· 보건 의무조치 미이행’(△2)			
총점				100	91.52

※ 100~90 : 매우우수, 90~80점 : 우수, 80~70 : 보통, 70~60 : 미흡, 60미만 : 매우미흡

－ 미흡 : 재계약 신중히 검토, 매우미흡 : 재계약 불가 검토

○ 평가항목별 평가결과

평가항목	평가결과
1.사업계획(10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>구체적인 사업계획이 수립되어 있음 (사업개요, 목적, 세부사업계획, 기대효과, 예산산출내역, 집행계획 포함)</li> <li>세부사업의 정량지표 및 성과지표가 설정되어 있음</li> </ul>
2.사업활동(3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>도의 정책방침을 충분히 이해하고, 도 정책과의 연계성을 강화함                             <ul style="list-style-type: none"> <li>도정방침을 충분히 공감하고 이를 수탁기관 수행조직에 충분히 전파</li> <li>도정과제와 사업 추진 전략 및 계획과의 연계성이 명확히 반영됨</li> </ul> </li> </ul>
3.인력관리(15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>민간위탁사무 수행을 위한 전문적인 지식과 충분한 경험을 보유하고 있고, 인력배치·업무분장, 근태관리 체계가 적정함</li> </ul>
4.예산관리(10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산 집행률은 91.6%('25.1.31. 기준)으로 매우 높음</li> <li>지출결의서 작성, 급여 지급기준 및 시기 준수 등 예산집행 관리체계 구축 운영이 잘 되어 있음</li> </ul>
5.사업성과(44)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(국비연계) 주택태양광 지원 실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>도내 단독주택 1,390가구에 주택태양광(3kW) 설치 지원 ⇒ 목표치(1,412가구) 대비 98% 달성하여 우수함</li> </ul> </li> <li>(도 직접) 주택태양광 지원 실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>도내 단독주택 1,256가구에 주택태양광(3kW) 설치 지원 ⇒ 목표치(1,267가구) 대비 99% 달성하여 우수함</li> </ul> </li> <li>주택태양광 전산시스템 개발                             <ul style="list-style-type: none"> <li>개발 목표실적(1건) 달성 예정으로 매우 우수함('25.1월 완료)</li> </ul> </li> </ul>
6.프로그램 및 서비스 질적 수준 제고 노력(3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>주택태양광 국비 54% 삭감되었으나 도-시군 연계한 주택태양광 지원 사업 신규로 추진하여 '24년보다 지원가구수 증가함</li> </ul>
7.지도점검, 감사 등 이행 (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>'24년 상반기 지도·점검, 감사 등에서 지적사항 없음</li> </ul>
8.이용자 만족도(10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>'24. 12월 중 도민 및 참여기업 대상 만족도 조사 실시 예정</li> </ul>

※ 상세내용 붙임1 분야별 성과평가표 참조

## □ 평가의견 및 개선과제

### ○ 총평

- 민간위탁사업 성과평가 결과 91.5점으로 매우 우수함
- 사업 계획·활동, 인력관리, 예산관리 등 사업 추진과정이 전반적으로 우수함
- '25. 1. 31. 기준 집행률 92% 예상되어 높음
  - ※ 주택태양광 전산프로그램 용역 개발비 '25. 1월 말 집행 예정

### ○ 주요성과

- 도내 2,534가구 지원하여 발전용량 7.9MW 확보, 연간 온실가스 4,696톤 감축
  - ※ (국비연계) 1,390가구, (도 직접) 1,256가구 지원
- 주택태양광 국비 54% 삭감됐으나 도-시군 연계하여 도내 1,256가구 지원
  - ※ ('23년) 2,534가구 → ('24년) 2,646가구 지원, 4.4% 증가

### ○ 개선과제

- (도 직접) 중도포기자 다수 발생하여 목표치에 11가구 미달 예상됨
  - ⇒ (개선책) 신청시 가상계좌에 자부담 입금, 국비사업 중복신청 금지 추진

## □ 지도·점검 결과

### ○ 지적사항 및 조치사항 : 해당 없음

### ○ 지난 반기 지도·점검 시 지적사항에 대한 조치결과 : 해당 없음

### ○ 지도·점검 총평

- 위탁사업비는 도가 정하는 목적과 용도에 맞게 집행되었으며, 관련 법령 및 경기도 조례·규칙 등의 규정에 적합하게 관리 집행되었음
- 여비, 회의비, 강사수당 등 주요 비용은 '도 예산편성 세부지침', '경기 환경에너지진흥원 내규' 등 회계관련 법령을 준용하여 지출함

## □ 향후계획

### ○ 성과평가 및 지도·점검 결과 제출(부서 → 기획담당관) : '24. 12. 19.

- 붙임 1. 분야별 성과평가 결과 1부.  
2. 지도·점검 결과보고서 1부.